

# INSTALLATIONS PROTOKOLL

MiljöPLUS PWM202 STANDALONE

## INSTALLATÖR:

Företagsnamn .....  
Kontaktperson .....  
Telefon .....

Order nr:

## HUSÄGAREN:

Kontaktperson .....  
Adress .....

Placera medföljande  
ID-etiketten här.

Installationsdatum .....

## INSTALLATION:

Styrenhet typ .....  
Serienummer Styrenhet .....  
Monteringsdjup (m) .....  
Systemtryck (bar) .....

Pump typ .....  
Pump .....

## EFTERKONTROLL

	JA	NEJ
Är trycksensor kopplad korrekt (se manual 5,6) ?	.....	.....
Har pumpens rotationsriktning kontrollerats (se manual 7,2)?	.....	.....
Går PWM över till vänteläge Sb efter max 30 sekunder?	.....	.....
Är flödet konstant i kranen längst bort från styrenheten?	.....	.....
Är förtrycket i tanken 1 bar under systemtrycket?	.....	.....
Ha styrenheten egen eluttag och kopplad med överspänningsskydd?	.....	.....
Finns jordledare från 18-GND till styrenhetsgrund? (se manual 5,6)?	.....	.....
Är husägaren medveten om risk för skada vid åsknedslag?	.....	.....
Är husägaren medveten om att pumpen skall vara i standby läge innan de drar ut stickproppen? (Stäng samtliga ventiler och vänta tills displayen visar sb)	.....	.....

Undertecknat (installatör) ..... *Lämnas till husägaren*

**FÖR ATT REGISTERA INSTALLATION SKALL GÄLLA SKALL DENNA BLANKETT FYLLAS I OCH SKICKAS TILL GARANTI@SCANDIAPUMPS.COM**

**DEN IFYLLDA BLANKETTEN SKALL SPARAS OCH FINNAS TILLGÄNGLIG HOS HUSÄGAREN VID EN EVENTUELL GARANTIÅTGÄRD.**